

| Obra                                                                |                                     |                         |                       |                        |                        |                      |                        |                        |                        |                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Pavimentação Asfáltica nas ruas da sede do município de Bonfim - RR |                                     |                         |                       |                        |                        |                      |                        |                        |                        |                      |                        |
| Bancos : SINAPI - 01/2022 - Roraima SICRO3 - 10/2021 - Roraima      |                                     |                         |                       |                        |                        |                      |                        |                        |                        |                      |                        |
| Convenio : 915302/2021                                              |                                     |                         |                       |                        |                        |                      |                        |                        |                        |                      |                        |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                        |                                     |                         |                       |                        |                        |                      |                        |                        |                        |                      |                        |
| ITEM                                                                | SERVIÇO                             | VALOR                   | MÊS                   |                        |                        |                      |                        |                        |                        |                      |                        |
|                                                                     |                                     |                         | 1                     | 2                      | 3                      | 4                    | 5                      | 6                      | 7                      | 8                    | 9                      |
| 1                                                                   | SERVICOS PRELIMINARES               | 46.329,82<br>100,00%    | 46.329,82<br>100,00%  | -                      | -                      | -                    | -                      | -                      | -                      | -                    | -                      |
| 2                                                                   | CANTEIRO DE OBRAS                   | 199.764,21<br>100,00%   | 199.764,21<br>100,00% | -                      | -                      | -                    | -                      | -                      | -                      | -                    | -                      |
| 3                                                                   | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA               | 542.856,98<br>100,00%   | 11.725,71<br>2,16%    | 65.088,55<br>11,99%    | 72.905,69<br>13,43%    | 45.599,99<br>8,40%   | 58.194,27<br>10,72%    | 58.194,27<br>10,72%    | 77.628,55<br>14,30%    | 27.305,71<br>5,03%   | 56.077,13<br>10,33%    |
| 4                                                                   | TERRAPLANAGEM                       | 1.705.766,60<br>100,00% | 170.576,66<br>10,00%  | 341.153,32<br>20,00%   | 597.018,31<br>35,00%   | 597.018,31<br>35,00% | -                      | -                      | -                      | -                    | -                      |
| 5                                                                   | PAVIMENTAÇÃO                        | 4.819.032,86<br>100,00% | -                     | -                      | -                      | -                    | 1.445.709,86<br>30,00% | 1.445.709,86<br>30,00% | 1.927.613,14<br>40,00% | -                    | -                      |
| 6                                                                   | DRENAGEM / CALÇAMENTO               | 9.396.479,57<br>100,00% | -                     | 1.879.295,91<br>20,00% | 1.879.295,91<br>20,00% | 939.647,96<br>10,00% | -                      | -                      | -                      | 939.647,96<br>10,00% | 1.879.295,91<br>20,00% |
| 7                                                                   | SINALIZAÇÃO VIARIA E ACESSIBILIDADE | 119.448,08<br>100,00%   | -                     | -                      | -                      | -                    | -                      | -                      | -                      | -                    | 59.724,04<br>50,00%    |
| DESEMBOLSO MENSAL OBRA (COM BDI)                                    |                                     | 16.829.678,12           | 428.396,40            | 2.285.537,78           | 2.549.219,91           | 1.582.266,26         | 1.503.904,13           | 1.503.904,13           | 2.005.241,69           | 968.953,67           | 1.995.097,08           |
| TOTAL MENSAL (%)                                                    |                                     | 100,01%                 | 2,55%                 | 13,58%                 | 15,15%                 | 9,40%                | 8,94%                  | 8,94%                  | 11,91%                 | 5,75%                | 11,85%                 |
| TOTAL ACUMULADO (R\$)                                               |                                     |                         | 428.396,40            | 2.713.934,18           | 5.263.154,09           | 6.845.420,35         | 8.349.324,48           | 9.853.228,61           | 11.858.470,30          | 12.825.423,97        | 14.820.521,05          |
| TOTAL ACUMULADO (%)                                                 |                                     |                         | 2,55%                 | 16,13%                 | 31,28%                 | 40,68%               | 49,62%                 | 58,56%                 | 70,47%                 | 76,22%               | 88,07%                 |
|                                                                     |                                     |                         |                       |                        |                        |                      |                        |                        |                        |                      | 100,0%                 |

Assinado de forma digital por  
Eng Alex Fabian Ferreira da Silva  
Dados: 2022.04.13 16:39:01  
-04'00"

Eng Alex Fabian  
Ferreira da Silva

PROC: 107(22)  
PAG: 230