



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SMED.



ANALISE COM MAPA DE RISCOS.

Análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, em conformidade com o Artigo 18, inciso X da Lei Nº 14.133 de 01 de abril de 2021, para serviço de reforma da Creche Municipal “Sagrado Coração de Jesus” Sede do Município e da escola Municipal Indígena “Vovô Braulino” na Comunidade Indígena Marupá, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação – SMED da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.

Objetivo: A execução dos serviços de reforma da Creche Municipal “Sagrado Coração de Jesus” Sede do Município e da escola Municipal Indígena “Vovô Braulino” na Comunidade Indígena Marupá, no Município de Bonfim/RR.

FASE I: Planejamento da Contratação:

Risco 01:	Levantamento inadequado dos itens de serviços que compõem a contratação ou Planejamento Deficiente.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	() Alta	(x) Média	() Baixa
a) Dano:	A execução dos serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos, bem como prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação - SMED.		
b) Ação Preventiva:	Verificação e eventual adequação das especificações e quantidades conforme planilha orçamentaria da elaboração do Projeto Básico e com a ajuda da equipe de engenharia.		Responsável: Elaborador da Planilha Orçamentária
c) Ação de Contingência:	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo a correção para um novo processo licitatório ou revisar os quantitativos.		Responsável: Fiscal do Contrato

Risco 02:	Elaboração do Projeto Básico inadequado.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais e serviços de baixa qualidade. Requisitos/Especificação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes. Não execução dos serviços pretendidos.		
b) Ação Preventiva:	Elaborar adequadamente a planilha orçamentária e projeto básico conforme as características do objeto do contrato e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		Responsável: Elaborador da planilha orçamentária e Projeto Básico
c) Ação de Contingência:	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.		Responsável: Fiscal do Contrato

Risco 03:	Indisponibilidade Financeira.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	() Alta	(x) Média	() Baixa
a) Dano:	A não contratação do objeto licitado por falta de financeiro disponível.		
b) Ação Preventiva:	Planejamento financeiro para contratações.		Responsável: Secretário de Saúde
c) Ação de Contingência:	Reprogramação de Planejamento Financeiro.		Responsável: Elaborador da planilha orçamentária e Projeto Básico

Risco 04:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Prejuízo ao atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SMED.		
b) Ação Preventiva:	Avaliação da capacidade da empresa na execução dos serviços da planilha orçamentária.		Responsável: Agente de Contratação
c) Ação de Contingência:			Responsável:



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SMED.



Recessão Contratual e reinício do processo licitatório.	Fiscal do Contrato
---	--------------------

Risco 05:	Atraso na contratação.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	() Alta	(x) Média	() Baixa
a) Dano:	Deficiência na entrega/execução dos serviços.		
b) Ação Preventiva:	Fiscalizar o contrato de execução e entrega dos serviços.		Responsável: Fiscal do Contrato
c) Ação de Contingência:	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas.		Responsável: Fiscal do Contrato

Risco 06:	Contratação com preço acima da média do mercado.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Danos ao erário.		
b) Ação Preventiva:	Verificar os preços de acordo com o SINAPE de Roraima atualizado e de acordo com BDI disponível para contratação.		Responsável: Elaborador da planilha orçamentária e Projeto Básico
c) Ação de Contingência:	Evitar contratações com valor acima do preço de referência estimado pelo SINAPE de Roraima atualizado. Dar maior publicidade ao processo para que várias empresas possam participar.		Responsável: Agente de contratação.

Risco 07:	Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	() Alta	(x) Média	() Baixa
a) Dano:	Frustrar a contratação plena da solução. Não há dano quanto a quantitativos em excesso pois a licitação será baseada em quantitativos da planilha orçamentária e Projeto Básico estipulado pela equipe de engenharia da SMOSP.		
b) Ação Preventiva:	Estipular as quantidades com base nas quantidades solicitadas anteriormente e com a experiência adquirida dos gestores.		Responsável: Elaborador da planilha orçamentária e Projeto Básico
c) Ação de Contingência:	Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação.		Responsável: Fiscal do Contrato

Risco 08:	Levantamento inadequado dos itens que compõem a contratação de serviços.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Execução de serviços inconsistentes e inadequados para atender a SMED, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.		
b) Ação Preventiva:	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração da Planilha Orçamentária e com a ajuda do engenheiro.		Responsável: Elaborador da planilha orçamentária e Projeto Básico
c) Ação de Contingência:	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.		Responsável: Fiscal do Contrato

FASE II: Licitação:

Risco 09:	Risco de demora da análise pela Área Jurídica e adequações ou recomendações ao edital, provenientes da análise da referida área.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:			



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SMED



	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar atraso no início dos serviços.	
b) Ação Preventiva:	Articular previamente com a Assessoria Jurídica priorização da análise deste processo	Responsável: SELCO
c) Ação de Contingência:	Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pela Assessoria Jurídica.	Responsável: SELCO

Risco 10:	Risco de impugnações ao Edital após o lançamento para o mercado.		
Probabilidade:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Atraso no processo, necessidade de revisar/refazer documentação, prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar atraso no início dos serviços solicitados.		
b) Ação Preventiva:	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.	Responsável: Agente de Contratação	
c) Ação de Contingência:	Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessários e iniciar nova licitação.	Responsável: SELCO	

Risco 11:	Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação.		
Probabilidade:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Atraso no processo, necessidade de mobilização de equipes envolvidas em caráter prioritário, prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar atraso no início dos serviços.		
b) Ação Preventiva:	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.	Responsável: Agente de Contratação	
c) Ação de Contingência:	Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.	Responsável: Agente de Contratação	

Risco 12:	Licitação Frustrada/Deserta.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Republicação do processo, Adiamiento da contratação.		
b) Ação Preventiva:	Consultar o mercado sobre a participação.	Responsável: Agente de Contratação	
c) Ação de Contingência:	Republicar o processo.	Responsável: Agente de Contratação	

FASE III: Implantação da Contratação de início dos serviços.

Risco 13:	Atraso no início da execução dos serviços.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Indisponibilidade de início dos serviços.		
b) Ação Preventiva:	Estabelecer cronograma de início dos serviços.	Responsável: Secretário de Obras	
c) Ação de Contingência:	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada.	Responsável: Fiscal do contrato.	

130
Marcelo Baraúna Bento
Engenheiro civil - CREA N° 0910295000/RR.

Bonfim/RR, em 11 de junho de 2024.




ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SMED.



Edinaldo Estevam de Paiva
Técnico em Planejamento e Inspeção Educacional

De acordo:



Mozart Monte Farias
Secretário Municipal de Educação

